

Сведения о незавершенном строительстве ООО "Аэропорт Советский"

на 01.10.2019 г.

№ п/п	Наименование объекта	Назначение	Дата и номер разрешения на строительство	Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект	Фактические затраты на строительство	Процент готовности	Дата начала строительства	Ожидаемые сроки его окончания и текущее техническое состояние
1	Нестационарная крытая стоянка для спецавтотранспорта			86:09:00000000:10099	465 798,19 (проектная стоимость)	0%		2021 год
2	Расшир северной части перона №1			86:09:00000000:10099	208 713,33 (проектная стоимость)	0%		2021 год
3	Рулежная дорожка			86:09:00000000:10099	526 436,00 (проектная стоимость)	0%		2021 год
4	Модернизация ж/б забора			86:09:00000000:10099	1 099 514,65 (материалы, заработная плата)	50%	сентябрь 2018 г	2020 год

Исполнитель:

Ведущий экономист

Королева И.А.

тел: (34675) 2-92-40